


# 工程啟用說明

**工程名稱：114年廁所改善工程(學思樓2樓及季陶樓前棟4樓男女廁所)**

**開工日**      **114年6月30日**

**預定完工日期**      **契約完工日期114年10月7日+(天候/人為/變更設計)造成之展期日期**

**實際完工日**



**竣工查驗/驗收**



**啟用**

**啟用日期**      **實質完工日期+工程驗收所需期程含竣工查驗、驗收及各階段缺失改善(視工程而定，70~90日)，約114年12月初，如有異動再行通知。**

可能變數：時程因無法進行驗收之情事、新增缺失、契約爭議、建築執照審議程序影響，天候因素(如室外工程遇下雨)，人為因素如學校舉辦研討會請廠商停工、或工程辦理變更設計等。

註：無初驗程序者，確認竣工後起30日內辦理辦理驗收，驗收缺失由主驗人定改善時間(一般為2~4周)，申報改善完成日起20日內辦理複驗作業。

# 工程啟用說明

**工程名稱：114年廁所改善工程(綜合院館3樓南棟女廁所與4樓南北棟男女廁所及南棟水平管更換銜接至新幹管)**


**開工日**

**114年6月30日**

**預定完工日期**

**契約完工日期114年11月26日+(天候/人為/變更設計)造成之展期日期**

**實際完工日**



**竣工查驗/驗收**



**啟用**

**啟用日期**

**實質完工日期+工程驗收所需期程含竣工查驗、驗收及各階段缺失改善(視工程而定，70~90日)，約115年2月初，如有異動再行通知。**

可能變數：時程因無法進行驗收之情事、新增缺失、契約爭議、建築執照審議程序影響，天候因素(如室外工程遇下雨)，人為因素如學校舉辦研討會請廠商停工、或工程辦理變更設計等。

註：無初驗程序者，確認竣工後起30日內辦理辦理驗收，驗收缺失由主驗人定改善時間(一般為2~4周)，申報改善完成日起20日內辦理複驗作業。